«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Управляющая организация АЛЕКС»

_____ А.А. Алексеев
«____»_____2013 г.

План
Мероприятий, необходимых выполнению при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2013 – 2014 года.
С получением Акта готовности отопления к 20 июня 2013 года.

№ п/п	Объект	Вид работ	Срок исполнения	Исполнитель
1	ул. Производственная 13	Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях. Ремонт, регулировка и испытания систем водоснабжения и центрального отопления с составлением паспорта готовности к отопительному сезону 2010 – 2011 гг. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием. Испытание и ремонт скоростных возо-водяных нагревателей на ГВС. Осмотр и утепление оконных переплётов лестничных клеток. Закрытие продувов в подвальных и чердачных помещениях с их утеплением на зимний период. Консервация поливочной системы. Установка фотореле на освещение мест общего пользования.	до 01.09.13г.	Полищук С. В.
2	ул. Чехова 10		до 01.09.13г.	Дятченко Д. К.
3	ул. Мамонтовой 3		до 01.09.13г.	
4	ул. Мамонтовой 5		до 01.09.13г.	
5	ул. Тархова д.38		до 01.09.13г.	
6	ул. Тархова д.40		до 01.09.13г.	
7	ул. Братьев Никитиных д.8, корпус 5		до 01.09.13г.	Попов А. А.
8	ул. Осенняя д.6 и котельная		до 01.09.13г.	Полищук С. В.
9	Сдать систему отопления по всем домам «Волжская ТГК» с получением паспорта готовности дома.		до 01.09.13г.	Гаврилятов А. Г.

Гл. инженер _____ Гаврилятов А.Г.

Ознакомлен:_____ Управляющий участка №1 Попов А.А.

_____ Управляющий участка №2 Полищук С.В.

_____ Управляющий участка №3 Дятченко Д.К.